KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/24002342
Dana 18.07.2024
Novi Sad

KARIN KOMERC

KARIN KOMERC MD D.O.O
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 | office@karinmd.com
PIB>103726184 | MB>20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	Karin Komerc MD doo	Novosadski put 128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

2. Privremena situacija 1007-846-2024

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Osnovni ugovor: Naš broj: 01/220002231 od 03.02.2022 Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002 od 03.02.2022

Aneks br.18 Naš broj: 01/230048773 od 20.11.2023 Br. Naručioca: 2023-ERGS-XSTL-ZY-015 od 20.11.2023

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	**282.675,35 USD**	**0,00**	**282.675,35 USD**
Izvedeno ukupno:	**171.521,18 USD**	**0,00 USD**	**171.521,18 USD**
Izvedeno u prethodnim:	115.721,34 USD	0,00 USD	115.721,34 USD
Izvedeno u ovoj:	55.799,84 USD	0,00 USD	55.799,84 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**171.521,18 USD**	**0,00 USD**	**171.521,18 USD**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	115.721,34 USD	0,00 USD	115.721,34 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	55.799,84 USD	0,00 USD	55.799,84 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po svim -5,00%	8.576,06 USD	0,00 USD	8.576,06 USD
ZADRZAVANJE po prethodnim -5,00%	5.786,07 USD	0,00 USD	5.786,07 USD
ZADRZAVANJE po ovoj -5,00%	2.789,99 USD	0,00 USD	2.789,99 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	53.009,85 USD	0,00 USD	53.009,85 USD

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

Александар В. Окиљевић дипл. инж. грађ. 1945 16

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

KARIN KOMERC MB NOVI SAD 9

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum:

2.24.08.26.

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

The additional works - Dodatni radovi

A. Relocation and protection of sewage pipeline at Km173+629/Izmeštanje i zaštita kanalizacionog cevovoda na Km173+629

A.1	The additional works for relocation and protection of sewage pipeline at Km 173+629 / Dodatni radovi na izmeštanju i zaštiti kanalizacionog cevovoda na Km173+629	kompl	136.097,17	1,00	136.097,17	0,41	55.799,84	0,41	55.799,84	
	Relocation and protection of sewage pipeline at Km173+629/Izmeštanje i zaštita kanalizacionog cevovoda na				**136.097,17**		**55.799,84**		**55.799,84**	

B. Drainage system at Subotica Station/Sistem odvodnjavanja u stanici Subotica

B.1	The additional works for drainage system at Subotica Station / Dodatni radovi na sistemu odvodnjavanja u stanici Subotica	kompl	73.776,36	1,00	73.776,36	0,00	0,00	1,00	73.776,36	
	Drainage system at Subotica Station/Sistem odvodnjavanja u stanici Subotica - ukupno				**73.776,36**		**0,00**		**73.776,36**	

C. Temporary and permanent collision/Privremene i trajne kolizije

C.1 C.1.1	Additional works on the relocation of Temporary and permanent collision 32a in Lošinjska and Balkanska streets in Subotica / Dodatni radovi na izmeštanju Privremene i trajne kolizije 32a u Lošinjskoj i Balkanskoj ulici u Subotici Collision 32a - EPS (temporary and permanent solution) / Kolizija 32a - EPS (privremeno i trajno rešenje)	kompl	19.917,14	1,00	19.917,14	0,00	0,00	0,34	6.771,83	
C.1 C.1.2	Additional works on the relocation of Temporary and permanent collision 32a in Lošinjska and Balkanska streets in Subotica / Dodatni radovi na izmeštanju Privremene i trajne kolizije 32a u Lošinjskoj i Balkanskoj ulici u Subotici Collision 32 - KDS (temporary and permanent solution) / Kolizija 32 - KDS (privremeno i trajno rešenje)	kompl	9.084,57	1,00	9.084,57	0,00	0,00	0,56	5.087,36	
C.1 C.1.3	Additional works on the relocation of Temporary and permanent collision 32a in Lošinjska and Balkanska streets in Subotica / Dodatni radovi na izmeštanju Privremene i trajne kolizije 32a u Lošinjskoj i Balkanskoj ulici u Subotici Collision 32 - SATTRAKT (temporary and permanent solution) / Kolizija 32 - SATTRAKT (privremeno i trajno rešenje)	kompl	17.307,78	1,00	17.307,78	0,00	0,00	0,38	6.576,96	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
C.1 C.1.4	Additional works on the relocation of Temporary and permanent collision 32a in Lošinjska and Balkanska streets in Subotica / Dodatni radovi na izmeštanju Privremene i trajne kolizije 32a u Lošinjskoj i Balkanskoj ulici u Subotici Collision 32 - TELEKOM (temporary and permanent solution) / Kolizija 32 - TELEKOM (privremeno i trajno rešenje)	kompl	23.508,83	1,00	23.508,83	0,00	0,00	1,00	23.508,83	
Temporary and permanent collision/Privremene i trajne kolizije - ukupno					**69.818,32**		**0,00**		**41.944,98**	

D. Additional works of fence at Km176+274/Dodatni radovi na ogradi na Km176+274

D.1	Fence of retaining wall at Km176+274 / Ograda potpornog zida na Km176+274	kompl	2.983,50	1,00	2.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Additional works of fence at Km176+274/Dodatni radovi na ogradi na Km176+274 - ukupno					**2.983,50**		**0,00**		**0,00**	

Ukupno :					**282.675,35**		**55.799,84**		**171.521,18**	

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-846-2024-1	The additional works - Dodatni radovi	55.799,84	171.521,18
A.	Relocation and protection of sewage pipeline at Km173+629/Izmeštanje i zaštita kanalizacionog cevovoda na Km173+629	55.799,84	55.799,84
B.	Drainage system at Subotica Station/Sistem odvodnjavanja u stanici Subotica		73.776,36
C.	Temporary and permanent collision/Privremene i trajne kolizije		41.944,98
D.	Additional works of fence at Km176+274/Dodatni radovi na ogradi na Km176+274		
Ukupno:		55.799,84	171.521,18

Popusti, depoziti, zadržavanja:	Iznos (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
ZADRZAVANJE	8.576,06	0,00	8.576,06

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	55.799,84	0,00	55.799,84	171.521,18	0,00	171.521,18
Ukupno (USD):	55.799,84	0,00	55.799,84	171.521,18	0,00	171.521,18